



# MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, IXCAN

DEPARTAMENTO DE QUICHE, GUATEMALA, C. A.

Tels.: DMP 7755-7725 \* DAFIM 7755-7728 \* DMM 7755-7914 \* SECRETARIA MPAL. 7755-7969  
E-mail: [muniplayagrandeixcan@gmail.com](mailto:muniplayagrandeixcan@gmail.com) / [comunicacionsocial@muniplayagrandeixcan.gob.gt](mailto:comunicacionsocial@muniplayagrandeixcan.gob.gt)

Playa Grande, Ixcán, Quiché  
08 de mayo de 2024  
Oficio DMP No. 120-2024

Licenciado  
Carlos Antonio Mendoza Alvarado  
Secretario General de Planificación  
Y Programación de la Presidencia  
-SEGEPLAN-  
Despacho Superior

Estimado Licenciado Mendoza:

Reciba un cordial saludo, y aprovechamos el espacio para remitirle el primer Informe Cuatrimestral del periodo que corresponde del 01 de enero al 30 de abril de 2024. Con esta entrega, damos cumplimiento a las leyes que rigen este compromiso de entrega, especialmente la Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento, Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Decreto 30-2012 y el Código Municipal.


Sin otro particular, desde ya quedamos muy agradecidos por la atención recibida y el apoyo para el logro de este producto.


Atentamente,

Roberto Sub  
Alcalde Municipal



DELEGACIÓN SUBDEPARTAMENTAL DE IXCAN  
SEGEPLAN



Firma:  Hora: 15:15

**“CON TU APOYO, IXCAN AVANZA HACIA EL DESARROLLO”**







**Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024**

Fecha y Hora: 6/05/2024 16:43



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE IXCAN**

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
311809-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MARGARITAS II HACIA ALDEA BRIZAS DEL TZEJA IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
311810-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE FTN ALDEA SANTO TOMAS HACIA CARRETERA ZONA PAZ IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta financiera	899225	899225	0	0	0	0	499612.50	499612.50	55.56%	55.56%
311914-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2023 VARIAS ALDEAS MICRO REGION 2 IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	26.52	26.52	0	0	0	0	0	0	0%	0%
311919-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FTN HACIA ALDEAS SAN LORENZO, FLOTTODOSANTERA, PUEBLO NUEVO Y CUARTO PUEBLO IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta financiera	3198735	3198735	0	0	0	0	0	0	0%	0%
311915-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PUEBLO NUEVO HACIA ALDEA MONACO IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	6	6	0	0	0	0	0	0	0%	0%
311920-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE ALDEA SANTIAGO IXCAN HACIA ALDEA RIO NEGRO XECYEU IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta financiera	1600000	1600000	0	0	0	0	0	0	0%	0%
311812-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD INDIGENA QEQCHI EL ESFUERZO HACIA COMUNIDAD INDIGENA QEQCHI SAN MARCOS CANJUA IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	25.88	25.88	1	1	0	0	13	13	50.23%	50.23%
293982-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2023 VARIAS ALDEAS MICRO REGION 4, IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta financiera	899638	899638	0	0	0	0	499819	499819	55.56%	55.56%
311814-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2023 VARIAS ALDEAS MICRO REGION 5 IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
311717-CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) ALDEA KAIBIL BALAM IXCAN, QUICHE	Metro	Meta financiera	700000	700000	0	0	0	0	0	0	49.09%	49.09%

**Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024**

Fecha y Hora: 6/05/2024 16:43



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE IXCAN**

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
329320-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2024 VARIAS ALDEAS MICROREGION 6 IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta fisica Meta financiera	6 1200000	6 1200000	0	0 Ejecución física financiera	0	0	0	0	0	0%	
329478-APOYO INSTITUCIONAL EMERGENCIAS 2024 EN INFRAESTRUCTURA VIAL VARIAS ALDEAS IXCAN, QUICHE	Evento	Meta fisica Meta financiera	1 3394000	1 3394000	0	0 Ejecución física financiera	0	0	0	0	0	0%	
<b>Eje Katuni:</b>													
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>													
Dirección y Coordinación	Unidad	Meta fisica Meta financiera	0 1738897.84	0 1738897.84	0	0 Ejecución física financiera	1 733303.22	0.50 903102.90	1 2023715.4	0.50 388351.91	3 4048473.50	0 23.28%	0 23.28%
Funcionamiento	Unidad	Meta fisica Meta financiera	12 1738897.84	12 1738897.84	1	1 Ejecución física financiera	1 733303.22	0.50 903102.90	1 2023715.4	0.50 388351.91	3 4048473.50	25% 23.28%	25% 23.28%

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024

Fecha y Hora: 6/05/2024 16:43



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE IXCAN**

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)		
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total	
<b>Eje Katun:</b>														
<b>Bienestar para la gente</b>														
<b>Educación</b>														
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>														
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos														
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>														
Estudiantes de primaria monolingüe atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	2500	31.25%	0%
		Meta financiera	6298237.50	6298237.50	0	0	0	0	0	0	0	255000	4.05%	4.05%
298258-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA VALLE DE CANDELARIA II IXCAN, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	221.40	221.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1399800	1399800	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
298257-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA INGENIEROS IXCAN, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	337.50	337.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1884800	1884800	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MARGARITAS II, IXCAN, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	363637.50	363637.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
317382-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MONTE ALEGRE IXCAN, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	250.23	250.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
317383-CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA PRIMARIA NO. 2 ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	622.62	622.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
329482-APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2024, VARIAS ALDEAS IXCAN, QUICHE	Unidad monetaria	Meta física	10	10	0	0	0	0	0	0	0	3	30%	30%
		Meta financiera	850000	850000	0	0	0	0	0	0	0	255000	30%	30%





## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE IXCAN**


Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta v/gente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
242897-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO A	Vivienda	Meta financiera	22490	22490	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
224416-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA ELAFAN, IXCAN, QUICHE	Vivienda	Meta fisica	20435	0	0	Ejecución fisica	0	0	0	0	0	0%
224445-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LA CEIBA, IXCAN, QUICHE	Vivienda	Meta fisica	22490	22490	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
206684-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN ANTONIO CHIQUITO, IXCAN, QUICHE	Metro cuadrado	Meta financiera	2250.75	2250.75	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
242898-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SAN JUAN LA 15, IXCAN, QUICHE	Vivienda	Meta fisica	0	0	0	Ejecución fisica	0	0	0	0	0	0%
311745-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO MECANICO) ALDEA EL PRADO IXCAN, QUICHE	Vivienda	Meta fisica	150	150	150	Ejecución fisica	0	0	0	0	0	0%
316863-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS ANGELES IXCAN, QUICHE	Metro	Meta fisica	13500	13500	13500	Ejecución fisica	0	0	0	0	0	0%
318046-APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Evento	Meta fisica	1	1	1	Ejecución fisica	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA REYNA, IXCAN, QUICHE	Vivienda	Meta fisica	2065311.67	2065311.67	2065311.67	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE IXCAN**

Fecha y Hora: 6/05/2024 16:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
<b>Eje Katun:</b>														
Guatemala Urbana y Rural														
<b>Ordenamiento Territorial</b>														
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>														
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>														
En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía														
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Unidad monetaria	Meta física	0	10000	0	0	500	600	600	200	1900	1900	19%	0%
		Meta financiera	11552656.99	11552656.99	0	0	376533.68	507717.78	883268.82	180842.20	1948362.48	1948362.48	16.87%	16.87%
329486-APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Unidad monetaria	Meta física	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	765230.02	765230.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
329487-APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO VEHICULO Y MAQUINARIA MUNICIPAL ZONA1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Unidad monetaria	Meta física	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	750000	750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
329471-APOYO INSTITUCIONAL PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREFACTIVIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES, ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Unidad monetaria	Meta física	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1815178.99	1815178.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
329480-APOYO INSTITUCIONAL PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL ZONA 1 PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Unidad monetaria	Meta física	14	14	0	0	1	1	1	1	4	4	28.57%	28.57%
		Meta financiera	7421747.98	7421747.98	0	0	376533.68	507717.78	883268.82	180842.20	1948362.48	1948362.48	26.25%	26.25%
329484-APOYO SERVICIOS PAGO ENERGIA ELECTRICA 2024 BOMBA DE AGUA ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Unidad monetaria	Meta física	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
329483-APOYO INSTITUCIONAL AGUA Y SANEAMIENTO 2024 ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Evento	Meta física	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	300500	300500	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%

  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
 MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, QUICHE

F: \_\_\_\_\_  
Alcalde Municipal