



MUNICIPALIDAD DE PLAYA GRANDE, IXCAN

DEPARTAMENTO DE QUICHE, GUATEMALA, C. A.

Tels.: DMP 7755-7725 * DAFIM 7755-7728 * DMM 7755-7914 * SECRETARIA MPAL. 7755-7969
E-mail: muniplayagrandeixcan@gmail.com / comunicacionsocial@muniplayagrandeixcan.gob.gt

Playa Grande, Ixcán, Quiché
08 de mayo de 2024
Oficio DMP No. 120-2024

Licenciado
Carlos Antonio Mendoza Alvarado
Secretario General de Planificación
Y Programación de la Presidencia
-SEGEPLAN-
Despacho Superior

Estimado Licenciado Mendoza:

Reciba un cordial saludo, y aprovechamos el espacio para remitirle el primer Informe Cuatrimestral del periodo que corresponde del 01 de enero al 30 de abril de 2024. Con esta entrega, damos cumplimiento a las leyes que rigen este compromiso de entrega, especialmente la Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento, Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Decreto 30-2012 y el Código Municipal.

Sin otro particular, desde ya quedamos muy agradecidos por la atención recibida y el apoyo para el logro de este producto.


Atentamente,

Roberto Sub
Alcalde Municipal



DELEGACIÓN SUBDEPARTAMENTAL DE IXCAN
SEGEPLAN

R 09 MAY 2024 0

Firma:  Hora: 15:15

“CON TU APOYO, IXCAN AVANZA HACIA EL DESARROLLO”

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE IXCAN**

Fecha y Hora: 6/05/2024 16:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas con ordenamiento vial	Equipo electrónico	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	10250620.15	10250620.15	0	Ejecución financiera	250000	0	0	449091	699091	6.82%	6.82%
311946-CONSTRUCCION RED DE SEMAFORIZACION ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Equipo electrónico	Meta física	0	12	1	Ejecución física	0	0	0	6	6	50%	0%
		Meta financiera	898182	898182	0	Ejecución financiera	0	0	0	449091	449091	50%	50%
311995-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2023 CON BALASTO ZONAS 1 2 3 4 5 6 Y COLONIAS PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	30.86	30.86	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	2500000	2500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
162463-MEJORAMIENTO CALLE URBANA (BOVEDA) ALDEA EL QUETZAL, IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	124605.05	124605.05	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
311726-CONSTRUCCION CALLE ZONA 2 PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	2	2	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	2310000	2310000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
300611-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) MERCADO LA ECONOMICA, ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	0	1300	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	250000	0	0	0	250000	100%	100%
300612-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) ESCUELA PRIMARIA NUMERO UNO, ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	14762.50	14762.50	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
311609-CONSTRUCCION CALLE ALDEA PUEBLO NUEVO IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	2	2	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1200000	1200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
220679-CONSTRUCCION CALLE URBANA ALDEA ATENAS, IXCAN, QUICHE	Metro	Meta física	50	50	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	54900	54900	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
311726-CONSTRUCCION CALLE ZONA 2 PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	2	2	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	2310000	2310000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE IXCAN

Fecha y Hora: 6/05/2024 16:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
260328-CONSTRUCCION CALLE RURAL ZONA 3 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta fisica	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	588170.60	588170.60	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta fisica	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	2317025	2317025	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
239145-MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA VICTORIA 20 DE ENERO, IXCAN, QUICHE	Metro cuadrado	Meta fisica	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	569000	569000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
317745-CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA SANTO TOMAS IXCAN, QUICHE	Metro cuadrado	Meta fisica	5400	5400	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	399275	399275	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION SALON USOS MULTIPLES ALDEA SAN LUCAS, IXCAN, QUICHE	Metro cuadrado	Meta fisica	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	899500	899500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA SANTA CRUZ, IXCAN, QUICHE	Metro cuadrado	Meta fisica	46	46	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	449250	449250	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION SALON ALDEA FLOR DEL NORTE, IXCAN, QUICHE	Metro cuadrado	Meta fisica				Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera				Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Carreteras y caminos terciarios	Kilometro	Meta fisica	24.30	24.30	0	Ejecución física	3	0	0	4	7	28.81%	28.81%
		Meta financiera	26641605.33	26641605.33	0	Ejecución financiera	1518053.50	0	0	1609261.50	3127315	11.74%	11.74%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2021 VARIAS ALDEAS MICRO REGION 2, IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta fisica	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	351267.30	351267.30	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE IXCAN**

Fecha y Hora: 6/05/2024 16:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2020 COLONIA LA BENDICION HACIA ALDEA SANTA MARIA DOLORES, IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta fisica	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	37487.30	37487.30	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
275345-CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA VALLE CANDELARIA III HACIA ALDEA VALLE CANDELARIA II, IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta fisica	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1816644.28	1816644.28	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2020 VARIAS COMUNIDADES INDIGENAS QEQCHIES MICROREGION 6, IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta fisica	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	195472.01	195472.01	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
311909-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MARGARITAS II HACIA ALDEA BRIZAS DEL TZEJA IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta fisica	6	7	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	899225	899225	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
293870-CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA MONACO IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta fisica	0	9.97	1	Ejecución física	2.70	0	0	0	2.70	27.08%	0%
		Meta financiera	898000	898000	0	Ejecución financiera	249913.40	0	0	0	249913.40	27.83%	27.83%
CONSTRUCCION CAMINO RURAL CRUCE RUTA ZONA REYNA HACIA COMUNIDADES INDIGENAS QEQCHIES MARGARITAS COPON Y XALALA, IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta fisica	0.94	0.94	0	Ejecución física	0.10	0	0	0	0.10	10.64%	10.64%
		Meta financiera	2700860.60	2700860.60	0	Ejecución financiera	294941.70	0	0	0	294941.70	10.92%	10.92%
CONSTRUCCION CAMINO RURAL SAN JUAN CHACTELA HACIA SAN LUIS IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta fisica	0.74	0.74	0	Ejecución física	0.22	0	0	0	0.22	29.73%	29.73%
		Meta financiera	1004000	1004000	0	Ejecución financiera	294913.40	0	0	0	294913.40	29.37%	29.37%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2021 CRUCE FTN ALDEA SANTO TOMAS HACIA COMUNIDAD INDIGENA QEQCHI SANTA ELENA COPON, IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta fisica	0	9.27	1	Ejecución física	9.27	0	0	0	9.27	100%	0%
		Meta financiera	479120	479120	0	Ejecución financiera	479120	0	0	0	479120	100%	100%
CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA SAN MARCOS ROCNIMA HACIA COMUNIDAD INDIGENA QEQCHI MESOPOTAMIA, IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta fisica	119.50	119.50	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	215141.68	215141.68	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA LAS MINAS HACIA ALDEA SAN JORGE, IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta fisica	1.63	1.63	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1210995	1210995	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE IXCAN**

Fecha y Hora: 6/05/2024 16:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicjal Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
311909-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MARGARITAS II HACIA ALDEA BRIZAS DEL TZEJA IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	899225	899225	0	Ejecución financiera	0	0	0	499612.50	499612.50	55.56%	55.56%
311810-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE FTN ALDEA SANTO TOMAS HACIA CARRETERA ZONA PAZ IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	26.52	26.52	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	3198735	3198735	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
311914-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2023 VARIAS ALDEAS MICRO REGION 2 IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	6	6	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1600000	1600000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
311919-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FTN HACIA ALDEAS SAN LORENZO, FLORTODOSANTERA, PUEBLO NUEVO Y CUARTO PUEBLO IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	0	25.88	1	Ejecución física	0	0	0	13	13	50.23%	0%
		Meta financiera	899638	899638	0	Ejecución financiera	0	0	0	499819	499819	55.56%	55.56%
311915-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PUEBLO NUEVO HACIA ALDEA MONACO IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	0	27.50	1	Ejecución física	0	0	0	13.50	13.50	49.09%	0%
		Meta financiera	899660	899660	0	Ejecución financiera	0	0	0	449830	449830	50%	50%
311920-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE ALDEA SANTIAGO IXCAN HACIA ALDEA RIO NEGRO XECOYEU IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	0	13.40	1	Ejecución física	4	0	0	6	10	74.63%	0%
		Meta financiera	494296	494296	0	Ejecución financiera	199165	0	0	160000	359165	72.66%	72.66%
311812-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD INDIGENA QEQCHI EL ESFUERZO HACIA COMUNIDAD INDIGENA QEQCHI SAN MARCOS CANIJA IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	6	6	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
293982-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2022 VARIAS ALDEAS MICRO REGION 4, IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	152838.16	152838.16	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
311814-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2023 VARIAS ALDEAS MICRO REGION 5 IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	25.25	25.25	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	2495000	2495000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
311717-CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) ALDEA KAIBIL BALAM IXCAN, QUICHE	Metro	Meta física	20	20	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE IXCAN**

Fecha y Hora: 6/05/2024 16:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
329320-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2024 VARIAS ALDEAS MICROREGION 6 IXCAN, QUICHE	Kilometro	Meta física	6	6	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1200000	1200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
329478-APOYO INSTITUCIONAL EMERGENCIAS 2024 EN INFRAESTRUCTURA VIAL VARIAS ALDEAS IXCAN, QUICHE	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	3394000	3394000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Eje Katun:													
Proridad Nacional de Desarrollo:													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Dirección y Coordinación	Unidad	Meta física	0	0	0	Ejecución física	1	0.50	1	0.50	3	0%	0%
		Meta financiera	17388997.84	17388997.84	0	Ejecución financiera	733303.22	903102.90	2023715.47	388351.91	4048473.50	23.28%	23.28%
Funcionamiento	Unidad	Meta física	12	12	1	Ejecución física	1	0.50	1	0.50	3	25%	25%
		Meta financiera	17388997.84	17388997.84	1	Ejecución financiera	733303.22	903102.90	2023715.47	388351.91	4048473.50	23.28%	23.28%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE IXCAN**

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
		Meta física	0	8000		Ejecución física	0	0	0	2500	2500	31.25%	0%
Estudiantes de primaria monolingüe atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta financiera	6298237.50	6298237.50		Ejecución financiera	0	0	0	255000	255000	4.05%	4.05%
298258-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA VALLE DE CANDELARIA II IXCAN, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	221.40	221.40		Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1399800	1399800		Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
298257-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA INGENIEROS IXCAN, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	337.50	337.50		Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1884800	1884800		Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MARGARITAS II, IXCAN, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	1	1		Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	363637.50	363637.50		Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
317382-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MONTE ALEGRE IXCAN, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	250.23	250.23		Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000		Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
317383-CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA PRIMARIA NO. 2 ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	622.62	622.62		Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000		Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
329482-APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2024, VARIAS ALDEAS IXCAN, QUICHE	Unidad monetaria	Meta física	10	10		Ejecución física	0	0	0	3	3	30%	30%
		Meta financiera	850000	850000		Ejecución financiera	0	0	0	255000	255000	30%	30%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE IXCAN

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	0	10000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	5573096.23	5573096.23	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
260308-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA VALLE CANDELARIA I, IXCAN, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1373296.23	1373296.23	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
298245-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SANTA MARIA DOLORES IXCAN, QUICHE	Metro cuadrado	Meta física	718.40	718.40	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	4199800	4199800	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Vivienda	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	14513227.42	14513227.42	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
298259-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CAROLINA IXCAN, QUICHE	Vivienda	Meta física	44	44	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1590000	1590000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 5 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE	Vivienda	Meta física	60	60	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	3110885	3110885	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
260318-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEAS SAN JUAN IXCAN Y SANTIAGO IXCAN, IXCAN, QUICHE	Vivienda	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1408418	1408418	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
298260-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LOS OLIVOS IXCAN, QUICHE	Vivienda	Meta física	60	60	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	3120000	3120000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
242897-CONSTRUCCION SISTEM	Vivienda	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE IXCAN

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
242897-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO A	Vivienda	Meta financiera	22490	22490	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
224416-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA EL AFAN, IXCAN, QUICHE	Vivienda	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
224445-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LA CEIBA, IXCAN, QUICHE	Vivienda	Meta financiera	20435	20435	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
206684-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN ANTONIO CHIQUITO, IXCAN, QUICHE	Metro cuadrado	Meta financiera	22490	22490	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
242898-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SAN JUAN LA 15, IXCAN, QUICHE	Vivienda	Meta financiera	2250.75	2250.75	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
311745-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO MECANICO) ALDEA EL PRADO IXCAN, QUICHE	Vivienda	Meta financiera	20435	20435	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta física	150	150	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
316863-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS ANGELES IXCAN, QUICHE	Metro	Meta financiera	2660855	2660855	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta física	13500	13500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
318046-APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Evento	Meta financiera	74657	74657	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA REYNA, IXCAN, QUICHE	Vivienda	Meta financiera	395000	395000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta física	265	265	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	2065311.67	2065311.67	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE IXCAN**

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
			100	100	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
Micros, pequeñas y medianas empresas beneficiadas con servicios de asistencia técnica y financiera	Unidad monetaria	Meta física				Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000		Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
329451-APOYO DOTACION INSUMOS ECONOMICO INCLUSIVO PARA PERSONAS EN EXTREMA POBREZA 2024 VARIAS ALDEAS IXCAN, QUICHE	Unidad monetaria	Meta física	1	1		Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000		Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE IXCAN**

Fecha y Hora: 6/05/2024 16:43

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía												
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Unidad monetaria	Meta física	0	10000	0	Ejecución física	500	600	600	200	1900	19%	0%
		Meta financiera	11552656.99	11552656.99	0	Ejecución financiera	376533.68	507717.78	883268.82	180842.20	1948362.48	16.87%	16.87%
329486-APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Unidad monetaria	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	765230.02	765230.02	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
329487-APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO VEHICULO Y MAQUINARIA MUNICIPAL ZONA1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Unidad monetaria	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	750000	750000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
329471-APOYO INSTITUCIONAL PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES, ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Unidad monetaria	Meta física	31	31	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1815178.99	1815178.99	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
329480-APOYO INSTITUCIONAL PAGO DE PERSONAL MUNICIPAL 2024 ZONA 1 PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Unidad monetaria	Meta física	14	14	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	28.57%	28.57%
		Meta financiera	7421747.98	7421747.98	0	Ejecución financiera	376533.68	507717.78	883268.82	180842.20	1948362.48	26.25%	26.25%
329484-APOYO SERVICIOS PAGO ENERGIA ELECTRICA 2024 BOMBA DE AGUA ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Unidad monetaria	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
329483-APOYO INSTITUCIONAL AGUA Y SANEAMIENTO 2024 ZONA 1, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	300500	300500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

F:  
Alcalde Municipal